Determinazione del Direttore n° 02 del 14/01/2020

OGGETTO: Completamento del percorso ciclopedonale Via Benedetto Croce – Via Matteotti CIG: 79310551A2 – Variata distribuzione della spesa e suppletiva**.**

Il Direttore

PREMESSO che

- con che con contratto stipulato a Pisa in data 23 Agosto 2019, l'impresa CLD STRADE SRL ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di **€** 172.219.71 escluso iva e al netto degli oneri della sicurezza pari a € 7.026,32 escluso IVA, quindi per un importo complessivi di € 179.246,03 IVA esclusa;

- durante l'esecuzione dei lavori, su richieste degli uffici comunali competenti per gli impianti di illuminazione pubblica e per il Verde pubblico, sono state apportate delle variazioni, nel primo caso per un motivo di sicurezza: era previsto di inserire sui pali esistenti un braccio nuovo per illuminare il percorso pedonale, ma le modifiche su pali esistenti avrebbero compromesso la sicurezza dell'impianto stesso, per cui è stata scelta la soluzione di pali nuovi già dotati di braccio; per quanto riguarda il verde, l'anno trascorso particolarmente secco, ha fatto seccare molti nuovi impianti, per cui pur essendo prevista, per le piante, la garanzia di attecchimento, è stata chiesta una modifica per la predisposizione dell'impianto di irrigazione; ulteriore modifica ha riguardato la Piazza Toniolo, dove a causa delle recenti piogge torrenziali si sono pericolosamente inclinate tre piante di pino solidali tra loro e già monitorate dal global del verde. Il lavoro è stato ripartito in parte sul Global del Verde ed in parte sul presente appalto. Infine su richiesta della FIAB e dell'Ufficio Bici della PISAMO e previo parere favorevole della Soprintendenza, è stato modificato il collegamento tra il marciapiede di via Benedetto Croce e la pista ciclopedonale di via Sangallo che è stata realizzata in asfalto natura;

- per la perizia di variante è necessario approvare n° 2 nuovi prezzi per i quali non è presente la relativa voce nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto principale di appalto;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi disponibile parte del ribasso d'asta;

VISTA la determina n. 1488 del 20 dicembre 2019;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire interventi ulteriori e variati rispetto a quelli della perizia messa in gara, e tenuto conto della percentuale di aumento pari al 11,3%;

VISTO la perizia di variante e variata distribuzione di spesa alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 20.272,00 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 20.273,00 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. e, quindi per un importo lordo di € 22.421,94 come risulta dal quadro economico della perizia di variante;

DI APPROVARE la perizia di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;

DI AFFIDARE i nuovi lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 20.273,00 oltre I.V.A all'Impresa CLD STRADE SRL con sede in PISA, Via di Granuccio snc, codice fiscale e partita IVA 02290760467;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 20.273,00 oltre I.V.A. con parte del residuo del finanziamento iniziale di cui alla determina comunale n. D10 n. 1328/2019 (€ 2.571,37) e con il nuovo impegno per via Benedetto Croce di cui alla determina n. 1488 del 20 dicembre 2019 ;

DI STABILIRE che l'impresa emetterà due distinte fatture una di € 2.572,15 con IVA al 10% ed una di € 17.700,85 con IVA al 22%;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi