Determinazione del Direttore n° 126 del 5/11/2020

OGGETTO: **REALIZZAZIONE DI CICLOPISTA SEDE EX "TRAMMINO" DA LA VETTOLA ALLA STAZIONE DI MARINA DI PISA – SECONDO LOTTO CIG: 765447723F CUP: H51B18000170004 - Maggiori lavori**

Il Direttore

CONSIDERATO che con che con contratto stipulato a Pisa in data 04 Dicembre 2019 con REP 2264, il R.T.I. composto da Ingg. Umberto Forti & Figlio SpA (capogruppo) – Del Debbio SpA - CLD STRADE SRL ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 1 380 351.64 escluso iva e al netto degli oneri della sicurezza pari a € 129 500.00

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L su richiestA degli uffici comunali , l'assistenza all'impresa AVR per la bonifica ambientale nella zona degli Orti comunali.

VISTO che per motivi di sicurezza e stabilità dei rilevati si è reso indispensabile la realizzazione di banchine in terra sui lati della pista ciclabile.

VISTO che si è reputato conveniente far eseguire alla ATI anche l' asfalto architettonico di competenza del lotto 3 , vuoi per continuità delle lavorazioni sui lotti contigui, vuoi perché la ditta vincitrice del lotto 3 non aveva offerto come miglioria la realizzazione dell' asfalto architettonico e quindi c'era la necessità di completare il tracciato in maniera omogenea .

VISTO come il R.T.I aggiudicatario dell'appalto si sia dichiarato disposto ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 206.110,37 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.106 comma 1 lettera b del decreto legislativo 50/2016 ;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 206.110,37 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 10% come risulta dal quadro economico della perizia di variante;

DI APPROVARE la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad **€ 206.110,37** oltre I.V.A. al 10% al R.T.I. composto da Ingg. Umberto Forti & Figlio SpA (capogruppo) – Del Debbio SpA - CLD STRADE SRL aggiudicatari del contratto in essere

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di **€ 206.110,37** oltre I.V.A. al 10% con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi