**Determinazione Direttore n° 57 del 05/09/2019**

**OGGETTO**: Lavori di asfaltatura varie zone di Pisa lotto 1. Maggiori lavori affidamento impresa Slesa Srl.

**Il Direttore**

**CONSIDERATO** che con che con contratto stipulato a Pisa in data 20 Agosto 2019, l'impresa SLESA ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 146.490,60, oltre ad €. 6.711,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;

**VISTA** come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per l'esecuzione di una ulteriore quantità di asfaltatura e che inoltre sia necessario approvare n° 1 nuovo prezzo per il quale non è presente la relativa voce nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto principale di appalto;

**VISTO** come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

**CONSIDERATO** come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

**LETTA** la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

**PRESO ATTO** della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

**VISTO** la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 21.973,59 mal netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

**VISTO** l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

**determina**

**DI APPROVARE** l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 21.973,59 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22% come risulta dal quadro economico della perizia di variante;

**DI APPROVARE** la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;

**DI AFFIDARE** i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 21.973,59 oltre I.V.A. al 22% all'Impresa SLESA con sede in Ponsacco, Viale Europa, 43, codice fiscale e partita IVA 01007390501;

**DI CONFERMARE** il finanziamento della maggiore spesa di € 21.973,59 oltre I.V.A. al 22% con parte del residuo del finanziamento iniziale;

**DI DARE ATTO** che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi